

Kitchen Design		Strip Out	Asbestos removal	Electrical	Heating	Fire Stopping	Plaster Boarding	Plaster Kitchen /bathroom	Plumb Bathroom	Fit Kitchen	Wall tiling / Floor screed	Windows & Doors	Decoration	3rd fix all trades	Finishing	Final clean	Target Completion	Actual Completion Date	Claimed
Booked/Completed	Delivery	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	60%	65%	70%	80%	90%	100%			
Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		07/06/24	
Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		10/05/24	
N/A	N/A	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N/A	Y	Y	Y	Y	Y	Y		17/05/24	
Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		10/05/24	
N/A	N/A	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N/A	N/A	N/A	N/A	Y	Y	Y	Y	Y		24/05/24	
Y	Y	Y	Y	Y	N/A	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		17/05/24	
N/A	N/A	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y		07/06/24	
Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		24/05/24	
Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		21/06/24	
N/A	N/A	Y	Y	Y	N/A	Y	Y	Y	Y	N/A	Y	Y	Y	Y	Y	Y		21/06/24	
Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		02/07/24	
Y	Y	Y	Y	Y	N/A	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		12/07/24	
Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		05/07/24	
N/A	N/A	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N/A	Y	N/A	Y	Y	Y	Y	Y	Y		12/07/24	
Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		22/08/24	
Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		23/07/24	
Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		26/07/24	
Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		15/08/24	
Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y			
Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y			
Y	Y	Y	N/A	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y			
Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y			
Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y			
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Y	Y	Y	Y		21/06/24	
Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y			

